✓

SE Cor – Sec. 36 – 102 – 17

Bk. 263, p 26

FOUND 1" PIPE 2' DEEP.

PLACED 5/8" ϕ IRON OVER.

8-17-04 SAT/AKP FD 5/8 ϕ PULLED TIES

5-13-85 DRR RMK

